



滝上町国民健康保険診療所建替工事 工事進捗状況の お知らせ

No. 12

令和6年5月9日(木)



今日の現場

鉄筋工事(床版施工)

= C工区 =



工事内容

鉄筋工事がスタートしました。熟練の鉄筋工が、手際よく組立てていきます。

床版という厚さ45センチの基礎の床を造るために異形鉄筋を組み立てます。

異形鉄筋とは、丸鋼にリブと節が付いた棒鋼です。コンクリートへの付着力、定着力が高まります。(使用しているのは直径1.6cmの異形鉄筋)

床版は格子配筋で10cm間隔で組み立てていきます(上段、下段の2段)

この鉄筋は1m当たり1.56kgの重さがあります